



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA -

N. 236 DEL 12/08/2025

- Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA POSTA SU VIA SALUZZO – LOTTO A: PERCORSO CICLO PEDONALE APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA. CODICE CIG A030F66BE8 – CODICE CUP E61B23000200002.

DATO ATTO che:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 08/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025 - 2027;
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 45 del 17/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2025 - 2027;
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 107 del 31/12/2024 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2025;
- Con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 30.05.2023 ad oggetto: Recupero e rifunionalizzazione dell'area posta su via Saluzzo - lotto a): percorso ciclo pedonale, lotto b): palestra all'aperto, in cui si approvazione studio di fattibilità tecnico e economica - in linea tecnica di importo complessivo di € 395.000,00
- Con determinazione n 281 del 19/10/2023 veniva affidato l'incarico professionale all'Arch. ARNOLFO Federica per la redazione del progetto esecutivo direzione lavori, contabilità, redazione certificato regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di valorizzazione di via Saluzzo -lotto A: percorso ciclo-pedonale. CUP E61B230002000027. CIG ZD33CE459B
- Con deliberazione della Giunta Comunale 95 del 24.10.2024 ad oggetto “con deliberazione della Giunta Comunale N. 95 del 24/10/2023 ad oggetto “Lavori di recupero e rifunionalizzazione dell'area posta su via Saluzzo – lotto A) -percorso ciclopeditonale” si approva il progetto esecutivo di importo pari a € 103.000,00 con il seguente quadro economico:

A Lavori a base d'asta				
Lotto a – Percorso ciclo pedonale				
a1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 55.751,04	
a2	mano d'opera non soggetta ribasso (art 41 c 14 Dlgs 36/23)		€ 16.374,68	
a3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.071,88	

Totale A				€ 75.197,60
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Spese tecniche per incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/23	2%	€ 1.503,95	
b2	IVA sui lavori	10%	€ 7.519,76	
b3	imprevisti bolli, tassa ANAC		€ 930,09	
Totale B				€ 9.953,80
C	Incarichi professionali			
c1	Redazione progettazione esecutiva, DL, contabilità, redazione CRE e coordinatore sicurezza - lotto A - pista ciclabile		€ 14.000,00	
c2	Inarcassa	4,50%	€ 630,00	
c3	Bolli e IVA su spese tecniche	22%	€ 3.218,60	
			€ 17.848,60	
Totale C				€ 17.848,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 103.000,00

VISTA:

- l'istruttoria effettuata sul portale MEPA RDO n 3903188, a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00 con attestazione SOA cat. OG3 classifica 1 oppure dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 in cui sono stati invitati 3 operatori economici a formulare la propria migliore offerta e che al termine del tempo indicato dall'RDO sono pervenuti i seguenti preventivi:

Ditta	Ribasso (-)
COSTRADE SRL	0,10%
SICAS ASFALTI	1,30%

CONSIDERATO CHE

- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico SICAS ASFALTI C.F e P.IVA 00159170042 , con sede in Monasterolo di Savigliano, via Scarnafigi 26 che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il ribasso percentuale pari a -1,30 % per un importo complessivo di euro 55.026,28 oltre IVA (oltre oneri per l'attuazione del PSC/oneri per la sicurezza pari a € 3.071,88 e costi per la mano d'opera pari a € 16.374,68) per un totale di euro 74.472,84 che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;
- è stato acquisito il CIG A030F66BE8 tramite il sistema SIMOG;
- con Determinazione a contrarre n. 01 del 08/01/2024 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto, in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2022 rimodulando di conseguenza il Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO				
A	Lavori a base d'asta			
a1	Importo lavori soggetti a ribasso			€ 55.751,04
	Ribasso	1,30%	- € 724,76	
a2	mano d'opera			€ 16.374,68
a2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3.071,88
Totale A				€ 74.472,84
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Spese tecniche per incentivo ex art. 45	2%	€ 1.503,95	

	D.Lgs 36/23			
b2	IVA sui lavori	22%	€ 7.447,28	
b3	imprevisti bolli, tassa ANAC		€ 1.723,33	
Totale B				€ 10.678,57
C	Incarichi professionali			
c1	Redazione progettazione definitiva esecutiva, DL, contabilità, redazione CRE e coordinatore sicurezza - lotto A - pista ciclabile		€ 14.000,00	
c2	Inarcassa	4,5 %	€ 630,00	
c3	Bolli e IVA su spese tecniche	22%	€ 3.218,60	
Totale C				€ 17.848,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 103.000,00

DATO ATTO che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: Codice GIC A030F66BE8 – CODICE CUP E61B23000200002

VISTO

- Il contratto d'appalto stipulato con atto pubblico 1286 del 08/04/2025 - Serie: 1T Numero: 8314 del 22/04/2025 per un importo complessivo di € 74.472,84 di cui, € 55.026,28 per lavori, ed € 16.374,68 per mano d'opera e € 3.071,88 per oneri della sicurezza e un tempo di esecuzione lavori di 90 giorni naturali e consecutivi
- in data 21/05/2024 è stata disposta la consegna dei lavori;

DATO ATTO che prima dell'inizio dei lavori la ditta ha presentato le seguenti cauzioni:

- Garanzia Fidejussoria n. 06/01/21/3179422 del 02/02/2024 rilasciata da FINANZIARIA ROMANA dell'importo di Euro 53.0723,64 pari al 5% dell'importo contrattuale.
- Polizza Assicurativa n. 203501566 in data 06/02/2024, con "NOBIS Compagnia di Assicurazione S.p.A" - Intermediario "Burocratica Servizi S.r.l." per una somma pari a Euro 74.472,84 nella Partita 1;

VISTO il certificato ultimazione lavori in data 07/07//202, redatto dal Direttore Lavori Arch. Federica ARNOLFO con il quale si attesta che gli stessi sono stati completati in tempo utile al netto delle sospensioni lavori concesse e accordate:

- prima sospensione lavori dal 20/06/2024
- prima ripresa lavori il 14/03/2025
- nuovo termine di fine lavori 12/05/2025
- seconda sospensione lavori dal 14/04/2025
- seconda ripresa dei lavori il 16/06/2025
- nuovo termine di fine lavori 14/07/2025

VISTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati corrisposti Stati d'Avanzamento Lavori né anticipazioni;

VISTA lo Stato Finale Lavori, la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 01/08/2025 dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che l'importo spettante all'impresa ammonta a complessivi € **74.472,84** oltre IVA 10% pari a € 7.447,28 che porta il Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 81.920,12;

VISTO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;

VISTO che la Ditta SICAS ASFALTI SRL ha firmato la contabilità senza apporre riserve;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dei documenti che costituiscono il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto così costituiti:

- Verbale consegna lavori
- Verbale sospensione lavori n 1
- Verbale ripresa lavori n 1
- Verbale sospensione lavori n 2
- Verbale ripresa lavori n 2
- Verbale ultimazione lavori
- Libretto delle misure
- Stato finale dei lavori
- Registro contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale

PRESO ATTO che

- che il Responsabile del procedimento istruttorio e del provvedimento finale è il firmatario del presente atto;
- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento.
- ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale
- della determinazione n 356 del 07/12/2023 di liquidazione della fattura n: 31 del 22/11/2023 all'Arch. ARNOLFO Federica quale acconto per l'incarico professionale di progetto esecutivo direzione lavori, contabilità, redazione certificato regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di valorizzazione di via Saluzzo -lotto A: percorso ciclo-pedonale. CUP E61B230002000027- CIG ZD33CE459B per un importo complessivo di € 8.924,30 di cui € 7.000,00 per onorario € 315,00 per Inarcassa e €1.609.30 per IVA

VISTI:

- Il DURC della Ditta SICAS ASFALTI Srl con scadenza validità il 02/10/2024;
- Il Decreto del Sindaco n. 10 del 31/12/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità dell'area tecnica con attribuzione delle funzioni, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) – DI APPROVARE la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei *“Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'area posta su via Saluzzo – lotto A) - percorso ciclopeditoneale”* di cui la documentazione agli atti costituita da:
 - Verbale consegna lavori
 - Verbale sospensione lavori n 1
 - Verbale ripresa lavori n 1
 - Verbale sospensione lavori n 2
 - Verbale ripresa lavori n 2

- Verbale ultimazione lavori
 - Libretto delle misure
 - Stato finale dei lavori
 - Registro contabilità
 - Sommario del registro di contabilità
 - Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale redatto in data 01/08/2025 dal Direttore dei Lavori Arch. Federica ARNOLFO dalla quale risulta che l'importo delle opere eseguite dalla SICAS ASFALTI SRL C.F e P.IVA 00159170042, con sede in Monasterolo di Savigliano, via Scarnafigi 26 ammonta a complessivi ammonta a complessivi € 74.472,84 oltre IVA 10% pari a € 7.447,28 per un totale complessivo di € 81.920,12 firmato senza riserve dalla Ditta SICAS ASFALTI SRL
- 2) – DI DARE ATTO che l'appaltatore ha svolto i lavori richiesti, come descritti nel suddetto Stato Finale, in conformità alle prescrizioni previste dall'Amministrazione Comunale, in modo soddisfacente e coerente con le prescrizioni normative vigenti;
- 3) – DI DARE ATTO che con successivo atto verrà liquidata la cifra sopra indicata, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla ditta SICAS ASFALTI SRL con sede in Monasterolo di Savigliano (CN);
- 4) – DI DARE ATTO, inoltre, che la Polizza Fidejussoria n 06/01/21/3179422 del 02/02/2024 rilasciata da FINANZIARIA ROMANA dell'importo di Euro 53.0723,64 pari al 5% dell'importo contrattuale prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;
- 5) – DI DARE ATTO che con successivo atto verrà liquidata a saldo la cifra per un importo complessivo di € 8.924,30 di cui € 7.000,00 per onorario € 315,00 per Inarcassa e €1.609.30 per IVA, a seguito di presentazione di regolare fattura, all'Arch. Federica ARNOLFO con sede in Torre San Giorgio (CN);
- 6) – DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il geom. Andrea BORIANO;
- 7) – DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il presente provvedimento, che non comporta un ulteriore impegno di spesa, è esecutivo dalla data di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORIANO Andrea

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/08/2025

Li 12/08/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta