



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA -

N. 85 DEL 21/03/2023

- Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) - BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO UNESCO PIEMONTESE - PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE, RISERVE DELLA BIOSFERA, GEOPARCHI E CITTÀ CREATIVE- D.D. N. 494 DEL 23/12/2020. LAVORI DI RESTAURO DELLA EX CHIESA DELLA CONFRATERNITA SANTA CROCE - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP E66J20001470006 - CIG 9069669F9D.

PREMESSO che i comuni di Scarnafigi, Revello e Cardè hanno condiviso l'opportunità di partecipare congiuntamente al bando FESR 2014-2020 - OT 6 - Asse V Azione V.6C.7.1 Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese - patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative della Regione Piemonte;

PRESO ATTO che il Comune di Revello, identificato quale capofila e delegato, ha presentato tramite la piattaforma regionale la domanda di contributo n. 100260, in nome e per conto del partenariato, in data 11.09.2020;

CONSIDERATO che in data 14 gennaio 2021 la Regione Piemonte ha comunicato al Comune di Revello il finanziamento del progetto, con D.D. n. 494 del 23/12/2020;

DATO ATTO che il progetto finanziato dalla Regione Piemonte prevede che ciascuno dei tre comuni proponenti si occupi della realizzazione del singolo progetto riferito al bene di propria competenza e delle relative procedure di progettazione, affidamento e gestione lavori, e della rendicontazione dei relativi costi, sotto il coordinamento del capofila Comune di Revello;

CONSIDERATO che l'importo del contributo complessivo deliberato dalla Regione Piemonte è pari a 771.496,00 Euro, ai fini della gestione e realizzazione del progetto *"Il Sacro, il Profano e la Corte. Scarnafigi: la sublimità dell'arte sacra. Cardè: forza e dolcezza dell'unicorno. Revello: la piccola Versailles di Margherita di Foix"*;

PRESO ATTO che per la gestione ed il coordinamento delle risorse economiche è stato sottoscritto apposito Accordo di Partenariato tra i Comuni di Scarnafigi, Revello e Cardè;

VISTA l'autorizzazione alla esecuzione delle opere - rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo - con nota prot. n. 651 del 20/01/2021;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 133 del 05/05/2021 con la quale è stato affidato all'arch. Corrado RINAUDO dello Studio BALBI e RINAUDO di Spinetta Marengo (AL) l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di: "Restauro della ex chiesa della confraternita Santa Croce";

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 04/10/2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di: “Restauro della ex chiesa della confraternita Santa Croce” per l’importo di € 222.550,00 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e oltre € 74.950,00 per somme a disposizione dell’amministrazione per un totale complessivo di € 297.500,00, con codice identificativo gara CIG 9069669F9D e codice unico di progetto CUP E66J20001470006;
- Determinazione del Responsabile del servizio n. 392 del 27/12/2021 a contrarre e di impegno spesa per i lavori di “Restauro della ex chiesa della confraternita Santa Croce”
- Determinazione del Responsabile del servizio n. 156 del 25/05/2022 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta LITHOS S.r.l. con sede legale in Venezia (VE) Castello n. 5236 – P. IVA 01998860272, per un importo, al netto del ribasso del 18,38%, di € 162.824,84, oltre agli oneri di sicurezza di € 23.058,65 per un totale di € 185.883,49 oltre IVA:

VISTO che

- in data 25/10/2022 rep. n. 1279 è stato stipulato con l’impresa predetta il contratto d’appalto registrato al n. serie 1T 24388;
- in data 13/07/2022 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza;
- in data 14/07/2022 i lavori sono stati sospesi per la difficoltà a reperire i materiali necessari (ponteggi);
- in data 19/10/2022 essendo venute a cessare le cause che impedivano la prosecuzione dei lavori gli stessi venivano ripresi;
- con determinazione n. 40 del 03/02/2023, dietro istanza della ditta e relazione a firma del direttore lavori, è stata concessa la proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che, secondo quanto prescritto dall’art. 2.17 del capitolato speciale d’appalto l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute abbia raggiunto:

- prima rata: pari al 40% dell’importo contrattuale (raggiunto il 40% dell’importo contrattuale);
- seconda rata: pari al 40% dell’importo contrattuale (raggiunto l’80% dell’importo contrattuale);
- terza rata: pari al 20% dell’importo contrattuale (raggiunto il 100% dell’importo contrattuale);

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 redatto in data 07/02/2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Corrado RINAUDO dal quale si evince che l’importo spettante all’impresa, contabilizzato con Certificato di Pagamento n. 01, al lordo delle ritenute, ammonta a € 104.369,72 che dedotto delle ritenute porta il Certificato di Pagamento a € 103.800,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 114.180,00 costituito da:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- 1 Stato di Avanzamento dei lavori
- 1 Certificato di pagamento;

VISTO che la Ditta Lithos con nota prot. 1277 del 21/03/2023 ha trasmesso la contabilità firmata senza apporre riserve;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del documento che costituisce il 1 SAL dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il codice è CUP E66J20001470006 e il codice è CIG 9069669F9D;

RICHIAMATA la normativa vigente in merito alla regolarità dei pagamenti sotto il profilo previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

RILEVATA la regolarità contributiva della ditta in argomento, come da DURC agli atti;

DETERMINA

- 1) – DI APPROVARE la documentazione agli atti relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori di “Restauro della ex chiesa della Confraternita Santa Croce” CUP E66J20001470006 - CIG 9069669F9D costituita da:
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario Registro di contabilità
 - 1 Stato di Avanzamento dei lavori
 - 1 Certificato di pagamento;
 - redatto in data 07/02/2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Corrado RINAUDO dalla quale risulta che l'importo delle opere eseguite dalla ditta LITHOS S.r.l. con sede legale in Venezia (VE) Castello n 5236 – P IVA 01998860272 ammonta a complessivi € 103.800,00 oltre IVA 10% per un totale di € 114.800,00 e trasmesso dalla Ditta Lithos con nota prot 1277 del 21/03/2023
- 2) – DI DARE ATTO che con successivo atto verrà liquidata la cifra sopra indicata, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla ditta Lithos s.r.l. con sede legale in Venezia (VE) Castello n 5236 – P IVA 01998860272
- 3) – DI DARE ATTO che l'appaltatore ha svolto i lavori richiesti, come descritti nel suddetto S.A.L., in conformità alle prescrizioni previste dall'Amministrazione Comunale, in modo soddisfacente e coerente con le prescrizioni normative vigenti;
- 4) – DI DARE ATTO che, per la predetta finalità, l'impegno di spesa relativo lavori di restauro della ex chiesa della confraternita Santa Croce è già stato assunto con la determinazione n. 392 del 27/12/2021;
- 5) – DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il geom. Andrea BORIANO;
- 6) – DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il presente provvedimento, che non comporta un ulteriore impegno di spesa, è esecutivo dalla data di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORIANO Andrea

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-mar-2023

Li 22-mar-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta