



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA -

N. 40 DEL 03/02/2023

- Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) - BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO UNESCO PIEMONTESE - PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE, RISERVE DELLA BIOSFERA, GEOPARCHI E CITTÀ CREATIVE- D.D. N. 494 DEL 23/12/2020. LAVORI DI RESTAURO DELLA EX CHIESA DELLA CONFRATERNITA SANTA CROCE - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CUP E66J20001470006 - CIG 9069669F9D.

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 04/10/2021 si approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di: *“Restauro della ex chiesa della confraternita Santa Croce”* per l'importo di € 222.550,00 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e oltre € 74.950,00 per somme a disposizione dell'amministrazione per un totale complessivo di € 297.500,00, con codice identificativo gara CIG 9069669F9D e codice unico di progetto CUP E66J20001470006;

VISTO che con determinazione del Responsabile del servizio n. 156 del 25/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta LITHOS S.r.l. con sede legale in Venezia (VE) Castello n 5236 – P IVA 01998860272, per un importo, al netto del ribasso del 18,38%, di euro 162.824,84 oltre agli oneri di sicurezza di euro 23.058,65 per un totale di euro 185.883,49 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- L'Impresa aggiudicataria LITHOS S.r.l. con nota prot n 149 del 11/01/2023, ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a causa delle basse temperature che hanno limitato notevolmente l'orario lavorativo;
- Il Direttore dei Lavori Arch. Corrado RINAUDO con comunicazione posta agli atti al prot. 531 del 03/02/2023, viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, accoglie la richiesta stessa ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- In conseguenza della concessione della proroga di giorni 30 (trenta) il nuovo termine di ultimazione dei lavori sarà 11/03/2023 (30 giorni)

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) per i motivi di cui sopra;

VISTO l'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016

VISTO il D.Lgs. nr.32/2019 del 18 aprile 2019 (noto come “Sblocca cantieri”)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) – DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- 2) – DI CONCEDERE, per i motivi indicati in premessa, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori Arch. Corrado RINAUDO, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, la proroga di mesi 1 (uno) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di restauro della ex Chiesa della Confraternita Santa Croce, con nuova scadenza dei lavori in data 11/03/2023 (30 giorni) o 08/03/2023 (1 mese), restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali
- 3) – DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e dell'art.2 comma 3 del codice di comportamento del comune di Scarnafigi, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il medesimo D.P.R. 62/2013.

Il presente provvedimento, che non comporta un ulteriore impegno di spesa, è esecutivo dalla data di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORIANO Andrea

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/02/2023

Li 03/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta